

W odniesieniu się do opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaradz z dnia 30 maja 2011 r. z wykonania budżetu za rok 2010 wyjaśniam, iż wykonanie dochodów za rok 2010 wyniosło 99,86 %, natomiast za rok 2009 wyniosło 99,85 %. Dochody własne za rok 2010 zostały wykonane w granicach 100 %, natomiast nie wykonano dochodów z dotacji w dziale 600, w dziale 751 i dziale 852. Sugestia Komisji Rewizyjnej, że była to przyczyna ograniczenia wydatków jest błędna, gdyż nie miało to żadnego wpływu na wykonanie inwestycji i bieżących zadań.

Na niewykonanie zadań określonych w punkcie 7 opinii Komisji Rewizyjnej wpłynęły warunki określone poniżej i tak:

1) Droga Golcowa – Ropa: Uchwałą Nr XXXIV/234/10 z dnia 29.01.2010 r. Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy jak i WPI na rok 2010 wprowadzając kwotę 1 024 444 złotych (**w całości zabezpieczone kredytem**), z przeznaczeniem na remont drogi Golcowa - Ropa. Realizację tego zadania Rada Gminy uwarunkowała jednak dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

W dniu 26 marca 2010 roku Wójt Gminy złożył wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie z programu RPO tej inwestycji. Złożony wniosek spełniał wymogi formalne, został rozpatrzony pozytywnie i został zarejestrowany na liście rezerwowej. W chwili obecnej znajduje się na 4 miejscu tej listy. Wójt Gminy w projekcie budżetu na 2011 r. uwzględnił realizację tej inwestycji, a Rada Gminy zaakceptowała jej realizację. Wójt Gminy właśnie w ten sposób realizuje to zadanie.

Celowym i gospodarnym działaniem jest wyłożenie środków gminnych w 100 % tylko na te drogi gminne, które nie kwalifikują się do żadnych funduszy zewnętrznych.

Pokrycie wydatków 100 % z budżetu na drogę Golcowa –Ropa jest naruszeniem art. 254 ust. 3 u.o.f.p. „, dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, **w sposób celowy i oszczędny**, z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”.

Za podjęciem Uchwały Nr XXXIV/234/10 z dnia 29.01.2010 r. z przeznaczeniem na remont drogi Golcowa - Ropa. było 15 radnych. Kilku radnych poprzedniej kadencji są radnymi również w obecnej kadencji. Czterech członków komisji rewizyjnej było radnymi poprzedniej kadencji i głosowali ww. uchwałę z uwagami jak wyżej.

2) Droga Barycz Boguszówka: w dniu 09.08.2010 r. Wójt Gminy ogłosił przetarg na wykonanie 23 dróg (w tym wymieniona droga z Funduszu Sołeckiego). Zostały złożone 4 oferty i w dniu 25.08.2010 r. komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę. Umowa z wykonawcą na wykonanie tych dróg została zawarta w dniu 07 września 2010 r. z terminem realizacji 08 listopada 2010 r. Wykonawca w terminie nie zrealizował tego zadania.

W dniu 15 grudnia wykonawca zgłosił do odbioru część dróg i prośbę o przedłużenie terminu realizacji pozostałych dróg. Wójt wyznaczył dodatkowy termin na realizację tego zadania do dnia 31.01.2011 r. Dróg tych wykonawca jednak nie wykonał, przez co umowa została zerwana.

W dniu 15.02.2011 r. wykonawca został poinformowany o wysokości naliczonych kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy, za odstąpienie w części umowy oraz utracenia dotacji z Funduszu Sołeckiego. W chwili obecnej sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Środki na realizację ww. zadania zostały Uchwałą Rady Gminy w miesiącu grudniu 2010 r. zabezpieczone na wydatkach niewygasających.

Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy z dnia 21 marca 2011 r. zostały przeniesione do budżetu 2011 r. na wykonanie dróg, które nie zostały wykonane w 2010 r. i w dniu 01.04.2011 r. Wójt ogłosił przetarg na wykonanie tych dróg. Po rozpatrzeniu złożonych 2 ofert w dniu 18. 04.2011 r. został wyłoniony wykonawca. Termin wykonanie ww. dróg upływa 12 lipca 2011 r.

3) Remont dachu zabytkowego kościoła w Baryczy: w dniu 03.03.2010 roku Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Józefa w Baryczy reprezentowana przez ks. Jacek Rosoła złożyła wniosek o dotację na remont konstrukcji dachu kościoła parafialnego w Baryczy. Z załączonego harmonogramu prac wynikał termin realizacji remontu od miesiąca kwietnia do miesiąca września 2010 r.

Do 31.12.2010 r. gmina nie otrzymała żadnych dokumentów rozliczeniowych, bo nie były wykonane żadne roboty. Gmina nie mogła przekazać przyznanej dotacji.

Nadmieniam również, że w dniu 30.09.2010 r. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Józefa w Baryczy reprezentowana przez ks. Jacek Rosoła złożyła ponownie wniosek do budżetu na 2011 r, na te same roboty (na remont konstrukcji dachu kościoła parafialnego w Baryczy). W budżecie na rok 2011 jest planowana dotacja na ten cel w tej samej kwocie co w 2010 r.

Wyżej wymieniona inwestycja nie jest zadaniem własnym gminy i określenie jej celowości nie należy do Wójta. Inwestorem jest Parafia Rzymsko Katolicka w Baryczy, a gmina może tylko udzielić dotacji po spełnieniu warunków określonych w § 11 Uchwały Nr VI/40/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj:

1. Przekazanie dotacji następuje w terminie 30 dni od zakończenia wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.

2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje Wójtowi Gminy następujące dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji:

- kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów ,

- protokołów odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- obmiar przeprowadzonych prac,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściciela zabytku kopię faktury.

4) Nadmieniam również, że budżet gminy na koniec roku 2010 był zrównoważony. Deficyt uchwalony przez Radę Gminy był pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Podkreślam, że o realizacji budżetu radni byli informowani na bieżąco na sesjach Rady Gminy. Wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu w żadnym stopniu nie naruszył zasad gospodarności i celowości związanych z wykonaniem budżetu.