

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz

Zakończono prace w ramach zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz". Wykonano 632 m sieci wodociągowej. Wartość wykonanych robót brutto: 182 215,08 zł.

W ramach zadania zostały wykonane roboty w następującym zakresie:

Roboty montażowe:

1. Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych – rura fi 90x8,2 PE100RC – 632,00 m
2. Zasuwy typu „E” z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE – 2 kpl
3. Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm – 1 kpl
4. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150mm – 4 odc.
5. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150mm – 4 odc.
6. Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. do 100mm – 7 prób

Wykonanie przewiertów sterowanych:

1. Wykonanie podwiertu pod drogami, ciekami wodnymi, PE 100 DN 90 – 83,00 m

Roboty dodatkowe:

1. Wykonanie podwiertu pod drogami, ciekami wodnymi, PE 100 DN 140 – 11,00 m
2. Wykonanie podwiertu pod drogami, ciekami wodnymi, PE 100 DN 140 – 10,50 m
3. Wykonanie podwiertu pod drogami, ciekami wodnymi, PE 100 DN 90 – 29,50 m
4. Wykonanie podwiertu pod drogami, ciekami wodnymi, PE 100 DN 140 – 9,00m
5. Wykonanie podwiertu pod drogami, ciekami wodnymi, PE 100 DN 90 – 94,00 m